

Отчет по плану текущего ремонта и содержания домов инженерного участка "Старый горол-1" (Ж/У № 1)

1 квартал 2012 года

№ п/п	Наименование работ и адрес	Единица измерения	Количество	Срок выполнения	Отметка о выполнении работ
	I. Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек				
1.	улица Пионерская дома 12,14,16,18,20 улица Маяковского дома 1,2 улица Октябрьская дома 14,15 улица Первомайская дома 5,7,10,11,12,14,15,16 улица Советская дом 2 улица Речная дом 19 улица Лесная дома 3,5,6,7,9	м ²	27333,6	Выполняется в течение всего квартала	Выполнено 1 квартал 2012 года
	II. Ремонт теплового контура (остекление рам на лестничных окнах, навешивание пружин, ремонт слуховых и подвальных окон)				
1.	улица Пионерская дома: 12,14,16,18,20 улица Маяковского дома: 1,2 улица Октябрьская дома: 14,15 улица Первомайская дома: 5,7,10,11,12,14,15,16 улица Советская дом: 2 улица Речная дом: 19 улица Лесная дома: 3,5,6,7,9	м ² шт. шт. шт.	5,35 8 27 20	Выполняется в течение всего квартала	Выполнено 1 квартал 2012 года
2.	улица Маяковского дом: 1 - лестничная клетка (3; 4 подъезды) - установка и остекление новых оконных блоков	шт. м ²	8 20,2	январь - февраль	Выполнено 02.02. 2012 года
4.	улица Первомайская дом 12 (6 подъезд) - изготовление, окраска, установка дверного блока	шт. м ²	1 7	февраль	Выполнено 08.02. 2012 года
	III. Текущий ремонт общедомового имущества				
1.	улица Советская дом: 2 - лестничная клетка (3 подъезд) - заделка выбоин в полах бетонных отдельными местами	м ²	0,4	март	
2.	улица Лесная дом: 5 - мусорокамеры (1, 2, 3 подъезды) - ремонт штукатурки стен	м ²	18	март	
3.	улица Маяковского дом: 1 - лестничная клетка (1, 2 подъезды) - изготовление, установка и окраска металлической решетки перед чердаком	шт.	2	февраль - март	
4.	улица Первомайская дом: 16 - лестничная клетка (спуск в подвал) - изготовление, установка и окраска металлической решетки	шт.	1	март	
5.	улица Лесная дом: 3 (1 подъезд) - ремонт вентиляционной шахты в чердачном помещении	шт.	1	март	
6.	улица Лесная дом: 5 (2 подъезд) - ремонт поручня на лестничной клетке	п/м	1,1	февраль	Выполнено 09.02. 2012 года

САНТЕХНИКА

1.	улица Лесная дома: 3, 5, 9 (подвал) - замена вентиляей: ø 15 мм, ø 20 мм, ø 32				
----	--	--	--	--	--

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ :

1.	улица Пионерская дома: 18 (3 подъезд), 20 (1, 2 подъезды) - ремонт и остекление пластиковых окон на лестничных клетках	шт. м ²	3 0,589		Выполнено 12.01. 2012 года
2.	улица Пионерская дом: 12 (2 подъезд) - ремонт водосточной трубы с а/машины "вышка"	шт.	1		Выполнено 20.01. 2012 года
3.	улица Пионерская дом: 14 (1 подъезд) - цементная стяжка пола на лестничной клетке	м ²	0,05		Выполнено 24.01. 2012 года
4.	улица Лесная дом: 3 квартиры: 57 и 70 - кирпичная кладка и штукатурка стен после устранения аварии по сантехнике.	м ³ / м ²	0,027 / 0,54		Выполнено 25.01. 2012 года

5.	улица Лесная дом: 9 (5 подъезд) - укрепление дверной коробки	шт.	1	Выполнено 26.01.2012 года
6.	улица Маяковского дом: 2 - спиливание ограждения для стоянки а/машин (столбики)	шт.	5	Выполнено 30.01.2012 года
7.	улица Первомайская дом: 10 - 1 этаж (не жилое помещение) - укрепить и закрыть оконный проем на лестничной клетке	шт.	1	Выполнено 01.02.2012 года
8.	улица Октябрьская дом: 15 (1,2,3,4 подъезды) улица Пионерская дом: 12 (1,2,3 подъезды) - замена старых почтовых ящиков на новые	секц./шт.	16 / 70	Выполнено 06.02.2012 года
9.	улица Первомайская дом: 5 (3,4 подъезды) - обрамление бетонных ступеней металлическим уголком от тамбура до 1-го этажа	ступени	24	Выполнено 13.02.2012 года
10.	улица Пионерская дом: 16 (1 - 5 подъезды) - изготовление и установка досок объявлений на фасаде дома	шт.	5	Выполнено 17.02.2012 года
11.	улица Пионерская дом: 18 - тамбур (1 - 3 подъезды) - изготовить отливы из оцинкованного железа на кирпичную кладку парапета	п/м	14,1	Выполнено 15.03.2012 года
12.	улица Лесная дом: 9 (около гаражей 5-го подъезда) - зацементировать бетонный колодец Ø 1,0 м с устройством опалубки из арматуры и досок	шт.	1	Выполнено 20.03. 2012 года
13.	улица Первомайская дом: 10 (фасад) - штукатурно - малярные работы	м ²	9	Выполнено 21.02. 2012 года
14.	улица Лесная дома: 6, 7 - погрузка ГБУ на а/машину, заправка ГБУ сжиженным газом на АЗС, погрузка и разгрузка ГБУ	шт.	16	Выполнено 23.03. 2012 года
15.	улица Советская дом: 2 - лестничная клетка (4 подъезд) - шлифовка оштукатуренной стены под окраску	м ²	4,2	Выполнено 28.03. 2012 года
16.	улица Лесная дом: 3 (2 подъезд) - обработка подвального помещения хлоркой	м ²	37,6	Выполнено 28.03. 2012 года
17.	улица Маяковского дом: 2 (4 подъезд) - ремонт деревянного ограждения на лестничной клетке с применением бруса	п/м	4	Выполнено 29.03. 2012 года
18.	улица Пионерская дома: 12,18,20 улица Советская дом: 2 улица Лесная дома: 3,5,9 - очистка водосточных воронок и водоливневок от снега и наледи	шт.	76	Выполнено 30.03. 2012 года
19.	улица Маяковского дом: 1- чердак (1 и 3 подъезды) улица Первомайская дом: 11 - чердак (1 и 6 подъезды) - замена проушин для навесного замка	шт.	5	Выполнено 30.03. 2012 года
20.	улица Пионерская дома:14,16 - снять колпаки с водосточных воронок	шт.	3	Выполнено 30.03. 2012 года

2 квартал 2012 года

№ п/п	Наименование работ и адрес	Единица измерения	Количество	Срок выполнения
I.Содержание жилого фонда				
I. Очистка подвалов, электрощитовых и чердаков от мусора				
1.	улица Октябрьская дом 14 улица Первомайская дома 14, 15, 16 улица Лесная дома 3, 5, 9 улица Речная дом 19	м ²	2772,6	Выполнено 05.06.2012 года
II. Ремонт и укрепление входных дверей, замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего				
1.	улица Пионерская дом 14 улица Маяковского дом 2 улица Октябрьская дом 14 улица Первомайская дома 11, 12, 15 улица Лесная дома 3, 9	шт.-дверей м ² -стекла	2 10,694	Выполнено 13.06.2012 года

	2.Укрепление водосточных труб, колен, воронок			
1.	улица Пионерская дома: 18, 20 - (ремонт) укрепление водосточных труб саморезами	п/м	5,5	Выполнено 04.04.2012 года
	II. Текущий ремонт мест общего пользования			
	I. Крыши			
	1. Ремонт мягкой кровли			
1.	улица Пионерская дома: 18 - тамбур (1, 3 подъезды) - установка новых отливов из оцинкованного железа на кирпичную кладку парапета	п/м	14,1	Выполнено 11.04.2012 года
	II. Оконные и дверные заполнения			
1.	улица Лесная дом 3 - мусорокамеры (1, 2, 3 подъезды) - изготовление, окраска и установка металлических дверей	шт.	3	Выполнено 17.04.2012 года
	III. Лестницы,балконы,крыльца (козырьки) над входами в подъезды,подвалы			
1.	улица Маяковского дом 1 - лестничная клетка (1, 2 подъезды) - изготовление, установка и окраска металлической решетки перед чердаком	шт.	2	
2.	улица Первомайская дом 16 - лестничная клетка (спуск в подвал) - изготовление, установка и окраска металлической решетки	шт.	1	
3.	улица Октябрьская дом 14 - тамбур (4 подъезд) - заделка выбоин в полах бетонных отдельными местами улица Советская дом 2 - лестничная клетка (3 подъезд) - заделка выбоин в полах бетонных отдельными местами	м ²	0,7	Выполнено 13.06.2012 года
	IV. Внутренняя отделка			
1.	улица Лесная дом 5 - мусорокамеры (1, 2, 3 подъезды) - ремонт штукатурки стен	м ²	18	
2.	улица Речная дом 19 - лестничная клетка (8 подъезд) - кирпичная кладка и штукатурка стен после устранения аварии по сантехнике на стояке ХВС	м ³ - кирп.клад. м ² -	0,005 0,2	Выполнено 03.04.2012 года
3.	улица Лесная дом 3 - лестничная клетка (3 подъезд) - штукатурно - малярные работы по ремонту лестничных клеток	м ²	630,6	
4.	улица Лесная дом 9 - лестничная клетка (5 подъезд) - штукатурно - малярные работы по ремонту лестничных клеток	м ²	945,5	
	V. Вентиляция			
1.	улица Лесная дом 3 (1 подъезд) - ремонт вентиляционной шахты в чердачном помещении	шт. кв.м	2 0,72	Выполнено 27.06.2012 года

Незапланированные работы

	I .Содержание жилого фонда			
	I. Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек			
1.	улица Октябрьская дом 15 улица Первомайская дом 11	м ²	36,30	Выполнено 02.04.2012 года
	II. Очистка кровель козырьков от мусора, грязи и листьев			
1.	улица Первомайская дома 11, 12 улица Пионерская дом 14	м ² шт.	46,6 17	Выполнено 18.04.2012 года
	III. Санитарная обработка подвалов,мусорокамер,электрощитовых			
1.	улица Первомайская дома 15,16 улица Лесная дома 3,5,9	м ²	3 419,50	Выполнено 19.06.2012 года
	IV. Крыши			
	1.Очистка водосточных труб, колен, воронок			
1.	улица Октябрьская дом 14 (3, 4 подъезды)	п/м	7	Выполнено 18.05.2012 года

	V. Проверка целостности и, при необходимости, восстановление запорных устройств на подвалах, мусорокамерах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. Установка проушин, петель для навесных замков			
1.	улица Маяковского дома 1,2 улица Октябрьская дома 14, 15 улица Первомайская дома 7,16 улица Советская дом 2 улица Речная дом 19 улица Лесная дом 3	шт.- замков шт.- проушин шт. -петель	5 12 2	Выполнено 08.06.2012 года
	VI. Прочие работы			
1.	улица Октябрьская дом 14 - изготовить и установить доску объявлений на стене фасада	шт.	1	Выполнено 02.05.2012 года
2.	улица Октябрьская дом 14 (1 подъезд) - смена оконных шпингалетов	шт.	14	Выполнено 11.05.2012 года
3.	улица Октябрьская дом 14 (1, 2, 3, 4 подъезды) - замена старых почтовых ящиков на новые	секц. шт.	8 32	Выполнено 12.05.2012 года
4.	улица Советская дом 2 улица Первомайская дом 14 - закрытие слуховых окон в чердачное помещение	шт.	22	Выполнено 07.06.2012 года
5.	улица Первомайская дом 12 торец дома (6-й подъезд) - демонтаж самовольно возведенной эстакады для ремонта а/м	шт.	1	Выполнено 08.06.2012 года
6.	улица Лесная дом 9 (4 подъезд) улица Первомайская дом 14 (6 подъезд) - замена старых почтовых ящиков на новые	секц. шт.	9 44	Выполнено 14.06.2012 года
7.	улица Пионерская дом 18 улица Лесная дом 9 улица Первомайская дом 15 улица Маяковского дом 2 - ремонт детского оборудования (скамейка-5шт., карусель-1 шт., горка-2шт., беседка-2 шт., песочница-1 шт.)	шт.		Выполнено 29.06.2012 года
8.	м/ж домами 3 и 5 по улице Лесная улица Первомайская дом 15 - спиливание детского оборудования ("вертикальная лестница"-1 шт., основание качели - 1 шт.)	шт.	2	Выполнено 29.06.2012 года
9.	улица Пионерская дом 16 - ремонт металлического ограждения (заборчик) за домом	п/м	5	Выполнено 29.06.2012 года
	II. Текущий ремонт мест общего пользования			
	I. Лестницы, балконы, крыльца (козырьки) над входами в подъезды, подвалы			
1.	улица Лесная дом 3 - мусорокамеры (1, 2, 3 подъезды) улица Лесная дом 5 - мусорокамера (2 подъезд) - цементная стяжка ступеней	м ²	0,74	Выполнено 19.04.2012 года
2.	улица Лесная дом 9 (4 подъезд) - ремонт металлического пандуса на лестничной клетке 1-го этажа	п/м	1,2	Выполнено 20.04.2012 года
3.	улица Первомайская дом 16 - ремонт штукатурки стен крыльца	м2	9,52	Выполнено 22.06.2012 года
	II. Оконные и дверные заполнения			
1.	улица Лесная дом 3 (1, 2, 3 подъезды) - масляная окраска входных металлических дверей	м2	16,74	Выполнено 28.04.2012 года
2.	улица Лесная дом 9 (1, 2, 3, 4, 5 подъезды) - масляная окраска входных металлических дверей в подъезды и мусорокамеры	шт. м2	10 57,6	Выполнено 03.05.2012 года
3.	улица Октябрьская дом 15 (1, 2, 3, 4, 5 подъезды) - масляная окраска входных металлических дверей в подъезды	шт. м2	5 28,9	Выполнено 03.05.2012 года
4.	улица Октябрьская дом 14 (1 подъезд) - окраска оконных рам водоэмульсионной краской	м2	8,52	Выполнено 10.05.2012 года
5.	улица Октябрьская дом 14 (1, 2, 3, 4 подъезды) - масляная окраска входных металлических дверей в подъезды	шт. м2	4 23,34	Выполнено 11.05.2012 года

6.	улица Октябрьская дом 14 (1 подъезд, 2-я входная дверь) - масляная окраска деревянной двери	м2	3	Выполнено 11.05.2012 года
7.	улица Пионерская дом 20 (1 подъезд) - укрепление дверной коробки с применением арматуры	шт.	1	Выполнено 08.06.2012 года
8.	улица Пионерская дом 14 (5 подъезд) - укрепление форточных петель	шт.	2	Выполнено 08.06.2012 года
9.	улица Первомайская дома 14, 15 - маслянная окраска входных металлических дверей	шт. м2	2 11,6	Выполнено 15.06.2012 года
III. Внутренняя отделка				
1.	улица Лесная дом 3 (2 подъезд) - окраска панелей и оконных откосов на лестничной клетке	м2	31,6	Выполнено 28.04.2012 года
2.	улица Маяковского дом 1 квартира 24 (жилая комната - 15,1 кв.м) - косметический ремонт после залива с кровли (штукатурно - малярные работы, оклейка стен обоями)	м2		Выполнено 10.05.2012 года
3.	улица Октябрьская дом 14 - лестничная клетка (1, 2, 3, 4 подъезды); тамбур (1, 3 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м2	91,1	Выполнено 21.05.2012 года
4.	улица Октябрьская дом 15 (тамбур) - ремонт цементной стяжки пола отдельными местами	м2	0,1	Выполнено 31.05.2012 года
5.	улица Первомайская дом 15 (тамбур) - цементная стяжка пола отдельными местами	м2	1,6	Выполнено 08.06.2012 года
6.	улица Маяковского дом 2 (2 подъезд) - цементная стяжка пола и порога в тамбуре	м2	0,35	Выполнено 21.06.2012 года
IV. Стены и фасады				
1.	улица Октябрьская дома: 14, 15 улица Пионерская дом 16 - частичная окраска стен фасада вододисперсионной краской с добавлением колера	м2	90,5	Выполнено 16.05.2012 года
2.	улица Октябрьская дом 14 - цоколь (1, 2, 3, 4 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м2	58,3	Выполнено 16.05.2012 года
3.	улица Маяковского дом 2 (2 подъезд) - ремонт штукатурки стен фасада и цоколя	м2	0,31	Выполнено 21.06.2012 года
4.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (2 подъезд) - кирпичная кладка стен парапета и штукатурные работы	м3 - кирп.клад. м2 - штукатур.	0,261 2,54	Выполнено 25.06.2012 года
V. Крыши				
1. Ремонт мягкой кровли				
1.	улица Пионерская дом 20 (над квартирой 59) - ремонт мягкой кровли и примыканий к парапету в один слой	м2	18	Выполнено 18.06.2012 года
2.	улица Пионерская дом 18 - 2 подъезд (тамбур) - ремонт мягкой кровли и примыканий к парапету в один слой	м2	9	Выполнено 19.06.2012 года
3.	улица Речная магазин "Оптика"- ремонт мягкой кровли в два слоя	м2	35,1	Выполнено 20.06.2012 года
2. Замена водосточных труб, колен, воронок				
1.	улица Первомайская дом 11 - между 2 и 3 подъездами (1 и 2 этажи) улица Первомайская дом 10 - за домом улица Маяковского дом 2 (2 подъезд) - за домом улица Пионерская дом 12 (1 подъезд) - торец дома	п/м шт.	9 4	Выполнено 13.06.2012 года
VI. Система газоснабжения				
1.	улица Лесная дома: 6, 7 - заправка ГБУ сжиженным газом на АЗС	шт.	15	Выполнено 30.05.2012 года
2.	улица Лесная дома: 7 - частичный ремонт металлических ящиков для ГБУ	шт.	1	Выполнено 13.06.2012 года
3.	улица Первомайская дом 16 - ремонт штукатурки стен крыльца	м2	5,9	Выполнено 22.06.2012 года

САНТЕХНИКА

1.	улица Лесная дома: 3, 5, 9 (подвал) - замена вентиляей: \varnothing 15 мм, \varnothing 20 мм, \varnothing 32 мм на стояках ГВС	шт. шт. шт.	15 20 60	
2.	улица Лесная дом 3 квартиры: 115, 116, 121, 122, 127, 128 - замена стояка ХВС проходящего в штробе	п/м	10	
3.	жилые дома - установка заглушек на вводных запорных устройствах отопления для предохранения систем отопления от повреждений при проведении гидроиспытаний (Телефонограмма - ООО "Теплосеть")	шт.	27	
4.	улица Октябрьская дом 14 (подвал) - сварить новый элеваторный узел на отоплении, установить задвижки \varnothing 50 мм	шт. шт.	1 4	

3 квартал 2012 года

№ п/п	Наименование работ и адрес	Единица измерения	Количество	Срок выполнения
	I. Содержание жилого фонда			
	1. Ремонт и укрепление входных дверей, замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования. Установка дверных пружин.			
1.	улица Лесная дома: 3, 5 улица Пионерская дом 12	м ² -стекла	4, 876	Выполнено 27.09.2012 года
	II. Текущий ремонт мест общего пользования			
	I. Стены и фасады			
1.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (2 подъезд) - кирпичная кладка стен парапета и штукатурные работы	м ³ - кирп.клад. м ² - штукатур.	0, 261 2, 54	Выполнено 25.06.2012 года
2.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (1, 2 подъезд) улица Пионерская дом 20 - тамбур (1, 2 подъезды) - штукатурно - малярные работы с добавлением сетки "рабица" со стороны фасада	м ² - штукатур. м ² - окраска	14, 44 115, 6	Выполнено 11.07.2012 года
	II. Система газоснабжения			
1.	улица Пионерская дома: 18, 20 - масляная окраска труб наружного газопровода	м ²	101, 3	Выполнено 25.07.2012 года
	III. Крыши			
	1. Капитальный ремонт кровли			
1.	улица Первомайская дом 7 улица Советская дом 2 улица Пионерская дом 16 улица Октябрьская дом 15 улица Первомайская дом 14	м ² м ² м ² м ² м ²	1176, 1 1471, 5 1416 1138, 8 413, 9	Не выполнено
	2. Укрепление и замена водосточных труб, колен, воронок с а/м "Вышка"			
1.	улица Пионерская дома: 12, 16 улица Маяковского дом 2 улица Октябрьская дом 14	п / м шт. шт.	3 8 12	Выполнено 28.07.2012 года
	3. Ремонт шиферной кровли			
1.	улица Лесная дом 6 - квартира 8 улица Лесная дом 7 - квартира 3	м ² п / м	3,4 2, 7	Выполнено 19.09.2012 года
	4. Ремонт металлической кровли			
1.	улица Пионерская дома: 12, 14, 16 улица Первомайская дом 12 (тамбур 1-го подъезда)	м ²	215, 1	Выполнено 19.09.2012 года
	IV. Лестницы, балконы, крыльца (козырьки) над входами в подъезды, подвалы			
1.	улица Лесная дом 7 - крыльцо (2 подъезд) - устройство кирпичных столбиков и замена деревянного крыльца со ступенями	м ³ шт.	0, 22 1	Выполнено 07.08.2012 года
	V. Внутренняя отделка			

1.	улица Пионерская дом 14 - лестничная клетка (1, 2, 3, 5 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м ²	1065, 9	
2.	улица Лесная дом 5 - лестничная клетка (1 подъезд) - штукатурно - малярные работы	м ²	631, 6	

Незапланированные работы

I.Содержание жилого фонда				
I. Очистка подвальных помещений и мусорокамер от мусора				
1.	улица Октябрьская дом 15	м ²	110, 6	Выполнено 10.07.2012 года
II. Санитарная обработка подвалов, мусорокамер, электрощитовых				
1.	улица Первомайская дома: 14, 15, 16 улица Лесная дом 3, 5, 9 улица Пионерская дома: 18, 20	м ²	5353, 1	Выполнено 04.09.2012 года
III. Проверка целостности и, при необходимости, восстановление запорных устройств на подвалах, мусорокамерах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. Установка проушин, петель для навесных замков				
1.	улица Лесная дома: 3, 9 улица Октябрьская дом 15 улица Маяковского дома: 1, 2 улица Первомайская дома: 11, 15, 16 улица Пионерская дома: 12, 18	шт. - замков шт. - проушин шт. - петель	4 5 5	Выполнено 27.09.2012 года
IV. Крыши				
1.Укрепление водосточных труб, колен, воронок				
1.	улица Первомайская дом 11 (между 3 и 4 подъездами)	п/м	4	Выполнено 21.09.2012 года
2.Очистка водосточных труб, колен, воронок, желобов				
1.	улица Октябрьская дом 14 улица Маяковского дома: 1, 2 улица Первомайская дом 12 улица Пионерская дом 16	п/м шт.	713, 28 8	Выполнено 25.09.2012 года
V. Прочие работы				
1.	улица Лесная м/ж домами 3 и 5 - ремонт скамеек на детской площадке с заменой досок	шт. м ²	1 0, 27	Выполнено 02.07.2012 года
2.	улица Первомайская дом 11 - изготовление и установка деревянной песочницы	шт. м ²	1 0, 6	Выполнено 03.07.2012 года
3.	улица Октябрьская дом 14 - 1 подъезд улица Маяковского дом 2 - 2 подъезд - изготовить и установить лоток для отвода воды	п/м	5	Выполнено 16.07.2012 года
4.	улица Пионерская дома: 18, 20 улица Первомайская дом 12 - установить информационные доски на стене фасада	шт.	6	Выполнено 19.07.2012 года
5.	улица Первомайская дома: 14, 16 - масляная окраска металлических решеток на прямках	шт. м ²	11 24, 7	Выполнено 08.08.2012 года
6.	улица Первомайская дома: 15, 16 - масляная окраска кровли при спуске в мусорокамеру и подвал	м ²	14, 7	Выполнено 08.08.2012 года
7.	улица Пионерская дом 14 - ремонт детского оборудования "горка" (укрепление деревянной лестницы саморезами и укрепление пола болтами)	шт.	1	Выполнено 17.09.2012 года
8.	улица Лесная дом 3 (1, 2 подъезды) - закрыть оконные рамы на лестничных клетках	шт.	14	Выполнено 24.09.2012 года

9.	улица Лесная дом 9 (5 подъезд) улица Первомайская дом 7 (3 подъезд) - замена старых почтовых ящиков на новые	секц.	8	Выполнено 24.09.2012 года
II. Текущий ремонт мест общего пользования				
I. Лестницы, балконы, крыльца (козырьки) над входами в подъезды, подвалы				
1.	улица Маяковского дом 2 (2 подъезд) - устройство бетонного крыльца	м ²	1, 6	Выполнено 16.07.2012 года
2.	улица Маяковского дом 2 - цементная стяжка крыши спуска в подвал	м ²	4	Выполнено 17.07.2012 года
3.	улица Пионерская дом 20 (козырек над входом в электрощитовую) - ремонт кровли козырька	м ²	5	Выполнено 03.08.2012 года
4.	улица Лесная дом 7 (1 подъезд) - устройство кирпичных столбиков и замена деревянного крыльца со ступенями	м ³ шт.	0, 22 1	Выполнено 07.08.2012 года
5.	улица Первомайская дом 16 (квартира 47) - восстановление деревянной обшивки (вагонка) стен и потолка на балконе	м ²	6, 6	Выполнено 28.08.2012 года
6.	улица Первомайская дом 16 (квартира 53) - ремонт балкона - восстановление балконной плиты, изготовление и установка отлива	м ² м ²	2, 4 0, 92	Выполнено 30.08.2012 года
7.	улица Первомайская дом 11 (козырьки над входами в подъезд) - ремонт металлической кровли (выправка металлических фальцев)	шт. п/м	6 7, 2	Выполнено 14.09.2012 года
8.	улица Лесная дома: 6, 7 - козырьки (1, 2 подъезды) - ремонт металлической кровли (укрепить железо и оклеить мягким покрытием в 1-н слой)	шт. м ²	4 18	Выполнено 17.09.2012 года
II. Оконные и дверные заполнения				
1.	улица Октябрьская дом 15 (3 подъезд) - ремонт металлической решетки (оконное ограждение)	шт.	1	Выполнено 20.07.2012 года
2.	улица Октябрьская дом 15 (3 подъезд) - ремонт штукатурки стен дверного откоса	м ²	2, 1	Выполнено 30.08.2012 года
3.	улица Речная дом 19 - торец дома (подвал 1-го пдъезда) - изготовление и установка металлической двери	шт. м ²	1 1, 11	Выполнено 03.09.2012 года
4.	улица Речная дом 19 (квартира 143) - изготовление и установка смотрового окошка	шт. м ²	1 0, 108	Выполнено 07.09.2012 года
5.	улица Пионерская дом 18 - 3 подъезд (м/ж 1 и 2 этажами) - ремонт и установка пластиковой оконной рамы (выемка битого стекла, нарезка стекла и приклеивание на жидкие гвозди)	шт. м ²	1 1, 02	Выполнено 07.09.2012 года
6.	улица Первомайская дома: 14, 15, 16 улица Пионерская дома: 12, 18, 20 улица Речная дом 19 - масляная окраска подъездных и подвальных входных дверей	м ²	137, 77	Выполнено 19.09.2012 года
7.	улица Пионерская дом 18 (1 подъезд) - ремонт даводчика на входной двери	шт.	1	Выполнено 27.09.2012 года
III. Стены и фасады				
1.	улица Пионерская дом 20 (цоколь) - штукатурно-малярные работы	м ²	92	Выполнено 06.07.2012 года
2.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (3 подъезд) - окраска стен фасада вододисперсионной краской с добавлением колера	м ²	27, 8	Выполнено 10.07.2012 года
3.	улица Пионерская дом 18 - штукатурно - малярные работы с применением сетки "рабица" (цоколь)	м ²	175, 3	Выполнено 11.07.2012 года
4.	улица Первомайская дом 16 - кирпичная кладка и штукатурка стен прямиков	м ³ - кирп.клад. м ² - штукатур.	0, 175 30, 5	Выполнено 26.07.2012 года
5.	улица Первомайская дом 14 - окраска стен цоколя и фасада дома вододисперсионной краской с добавлением колера	м ²	140, 9	Выполнено 31.07.2012 года

6.	улица Первомайская дома: 15, 16 (цоколь) - штукатурно - малярные работы	м ²	179, 43	Выполнено 06.08.2012 года
7.	улица Октябрьская дома: 14, 15 улица Пионерская дома: 12, 14 улица Маяковского дом 1 - окраска стен фасада водоэмульсионной краской с добавлением колера	м ²	11, 2	Выполнено 07.09.2012 года
8.	улица Первомайская дом 11 - торец дома (6 подъезд) - штукатурно - малярные работы	м ²	46, 62	Выполнено 25.09.2012 года
IV. Внутренняя отделка				
1.	улица Лесная дом 3 (квартиры 121, 127) - восстановление кирпичной кладки стены и штукатурка стен после устранения аварии по сантехнике	м ³ - кирп.клад. м ² - штукатур.	0, 038 0, 75	Выполнено 14.08.2012 года
2.	улица Октябрьская дом 15 (1, 2, 3, 4, 5 подъезды) - масляная окраска радиаторов отопления	м ²	16, 3	Выполнено 27.08.2012 года
3.	улица Октябрьская дом 15 - тамбур, л/клетки (1, 2, 3, 4, 5 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м ²	266, 9	Выполнено 27.08.2012 года
4.	улица Речная дом 19 (квартиры 139, 143) - кирпичная кладка и штукатурка стен после устранения аварии по сантехнике	м ³ - кирп.клад. м ² - штукатур.	0, 049 0, 97	Выполнено 06.09.2012 года
5.	улица Лесная дом 9 - л / клетки с 1 по 9 этажи (4, 5 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м ²	1739, 04	Выполнено 06.09.2012 года
6.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (1, 2, 3 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м ²	123, 22	Выполнено 07.09.2012 года
7.	улица Лесная дом 3 - л / клетки с 1 по 9 этаж (3 подъезд) - штукатурно - малярные работы	м ²	630, 6	Выполнено 24.09.2012 года
V. Крыши				
1. Ремонт шиферной кровли				
1.	улица Первомайская дом 11	м ²	1, 6	Выполнено 19.07.2012 года
2. Ремонт мягкой кровли				
1.	улица Первомайская дом 16 - изготовление и установка отлива на выступе фасада с кровли	м ²	15	Выполнено 27.07.2012 года
2.	улица Пионерская дом 18 - тамбур (2 подъезд) - изготовление и установка отлива из оцинкованного железа на кирпичную кладку парапета	п/м	7, 5	Выполнено 17.09.2012 года
3.	улица Лесная дом 9 - тамбур (2, 3, 5 подъезды) - изготовление, установка и оклеивание мягким покрытием лотков для отвода воды с мягкой кровли	шт. кв.м	6 2	Выполнено 18.09.2012 года
3. Ремонт металлической кровли				
1.	улица Октябрьская дом 15 (тамбур 1, 2, 3, 4, 5 подъезды) улица Октябрьская дома: 14, 15 улица Первомайская дом 5 улица Советская дом 2	м ²	60	Выполнено 26.09.2012 года
VI. Система газоснабжения				
1.	улица Лесная дома: 6, 7 - заправка ГБУ сжиженным газом	шт.	21	Выполнено 22.08.2012 года
VII. Мусоропроводы				
1.	улица Лесная дом 9 (4 подъезд) - ремонт крышки мусороприемного клапана	шт.	1	Выполнено 30.08.2012 года
2.	улица Первомайская дом 16 - ремонт штукатурки стен крыльца	м2	5,9	Выполнено 22.06.2012 года
САНТЕХНИКА				
1.	улица Лесная дома: 3, 5, 9 (подвал) - замена вентиляей: Ø 15 мм, Ø 20 мм, Ø 32 мм на стояках ГВС	шт. шт. шт.	15 20 60	
2.	улица Лесная дом 3 квартиры: 115, 116, 121, 122, 127, 128 - замена стояка ХВС проходящего в штрабе	п/м	10	

3.	жилые дома - установка заглушек на вводных запорных устройствах отопления для предохранения систем отопления от повреждений при проведении гидроиспытаний (Телефонограмма - ООО "Теплосеть")	шт.	27	
4.	улица Октябрьская дом 14 (подвал) - сварить новый элеваторный узел на отоплении, установить задвижки \varnothing 50 мм	шт. шт.	1 4	

4 квартал 2012 года

№ п/п	Наименование работ и адрес	Единица измерения	Количество	Срок выполнения
I. Содержание жилого фонда				
1. Ремонт и укрепление входных дверей, замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования. Установка дверных пружин.				
1.	улица Советская дом 2 (7,56кв.м) улица Пионерская дома: 14 (3,48 кв.м) и 16 (1,3м2) улица Октябрьская дома: 14 (0,56м2) и 15 (0,55м2) улица Лесная дома: 3(1,31м2) и 5(0,74м2) улица Речная дом 19 (0,83м2) улица Маяковского дом 1(0,38м2) улица Первомайская дома:5(2,25м2); 7(0,25м2) и 12 (3,02м2) улица Лесная дом7 (0,29м2) - Смена битого стекла	м ² -стекла	22,52	Выполняется в течение всего квартала
2.	улица Октябрьская дом 15 (1,4 подъезды) - навесить пружины на металлические двери	шт.	2	ноябрь
3.	улица Первомайская дома: 5, 7, 10, 11, 12 улица Октябрьская дом 15 улица Лесная дом 9 - навесить пружины на входные деревянные двери	шт.	36	Выполняется в течение всего квартала
4.	улица Лесная дома: 3, 5, 9 улица Пионерская дома: 18, 20 улица Октябрьская дом 15 - закрыть продухи в подвальном помещении	шт.	38	Выполняется в течение всего квартала
5.	улица Первомайская дома: 5, 7, 11,12, 14,15, 16 улица Лесная дома: 3, 5, 9 улица Пионерская дом 16 улица Октябрьская дом 14 улица Советская дом 2 - закрыть рамы на лестничных клетках	шт.	163	Выполняется в течение всего квартала
II. Текущий ремонт мест общего пользования				
I. Стены и фасады				
1.	улица Лесная дом 6 (2подъезд) улица Пионерская дом 18 (3подъезд) -цементирование отмостки	м2	2,5	октябрь
2.	улица Первомайская дом 10 - кирпичная кладка стен (0,02 куб.м) и штукатурка стен (0,4 кв.м).	м3 м ²	0,02 0,4	октябрь
III. Крыши				
1. Капитальный ремонт кровли				
1.	улица Первомайская дом 7 -метал. кровля улица Советская дом 2 - метал. кровля	м ² м ²	942 1467,1	Не выполнено ООО "ДИМОЛ"
2.	улица Первомайская дом 14-мягкая кровля	м2	459,5	выполнено декабрь ООО "ДИМОЛ"
2.Укрепление и замена водосточных труб, колен, воронок с а/м "Вышка"				
1.	улица Первомайская дома: 10,11, 12 улица Советская дом 2 улица Пионерская дом 12 - Укрепление водосточных воронок (19 шт), колен (38 шт.). Замена водосточных воронок (7шт.), колен (13 шт.) и прямые трубы (3 п/м) с а/м "Вышка"	шт. шт. шт. шт. п/м	19 7 13 3	38 3 октябрь
Незапланированные работы				
I. Содержание жилого фонда				

	I. Очистка подвальных помещений и мусорокамер от мусора			
1.	улица Советская дом 2 улица Пионерская дом 18 - очистка подвала от мусора	м2	405	Выполняется в течение всего квартала
	II. Санитарная обработка подвалов, мусорокамер, электрощитовых			
1.	улица Пионерская дома: 18, 20 улица Первомайская дома: 14, 15, 16 улица Лесная дома: 3, 5, 9 улица Маяковского дом 2 улица Речная дом 19	м ²	6 044,00	Выполняется в течение всего квартала
	III. Проверка целостности и, при необходимости, восстановление запорных устройств на подвалах, мусорокамерах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. Установка проушин, петель для навесных замков			
1.	улица Речная дом 19 - 7 подъезд (электрощитовая) улица Лесная дом 9 - чердак (5 подъезд) улица Лесная дом 9 - выход на крышу (1, 4 подъезды) улица Лесная дом 5 - перед чердаком (3 подъезд) улица Первомайская дом 15 (подвал) улица Лесная дом 3 - выход на крышу - замена навесного замка	шт.	7	Выполняется в течение всего квартала
2.	улица Лесная дом 5 - подвал и перед чердаком (3 подъезд) улица Лесная дом 9 - выход на крышу (1, 4 подъезды) улица Лесная дом 3 - выход на крышу (3 подъезд) - замена проушин для навесного замка на металлической двери	шт.	6	ноябрь декабрь
3.	улица Речная дом 19 - чердак (1 подъезд) - укрепить проушины для навесного замка и перенавесить замок	шт. шт.	1 1	декабрь
	IV. Крыши			
	1. Укрепление и замена водосточных труб, колен, воронок			
1.	улица Первомайская дома: 10, 11, 12 улица Пионерская дома: 12, 14 улица Советская дом 2 - Укрепление водосточных воронок (21 шт), колен (38 шт.). Замена водосточных воронок (7шт.), колен (13 шт.) и прямые трубы (3 п/м) с а/м "Вышка"	шт. шт. шт. шт. п/м	21 38 7 13 3	октябрь декабрь
1.	улица Первомайская дом 11 (6 подъезд, справа) - Укрепление водосточной трубы (1,2 п/м) и отмета	п/м шт.	1,2 1	октябрь
	V. Прочие работы			
1.	улица Пионерская дом 18 (1, 3 подъезды) - ремонт пластиковой рамы (снять раму, удалить битое стекло, нарезать стекло по размеру и приклеить на жидкие гвозди, установить пластиковое окно)	шт. м ² -стекла	5 1,56	октябрь
2.	улица Пионерская дом 18 - ремонт детского оборудования (укрепление металлического поручня на "горке") улица Лесная дом 3 и 5 - ремонт детского оборудования (укрепление досок на лавочках)	шт. п/м шт.	2 4 4	октябрь
3.	улица Пионерская дом 18 - опилование сухих веток	шт.	7	октябрь
4.	улица Маяковского дом 1 квартира 28 - прибить оконный отлив	шт. п/м	1 1,2	октябрь
5.	улица Маяковского дом 1 - изготовить и установить информационные доски на стене фасада	шт.	4	октябрь
6.	улица Пионерская дом 12 квартира 8 - замена замка в почтовом ящике	шт.	1	октябрь
7.	улица Пионерская дом 12 (2 подъезд) - цементирование стен вентиляционной шахты в чердачном помещении над квартирой 18	м2	0,5	октябрь
8.	улица Пионерская дом 18 (1 подъезд) - цементирование выбоин в асфальте перед входом в подъезд	м2	0,81	октябрь
9.	улица Первомайская дом 5 (7 подъезд) - Масляная окраска металлической двери подъезда с 2-х сторон	м2	6,8	октябрь
10.	улица Пионерская дом 20 квартиры: 58, 60 улица Октябрьская дом 15 (4 подъезд, торец дома) - Промазывание примыканий вокруг водосточной трубы с а/м "Вышка"	п/м	1,5	октябрь
11.	улица Маяковского дом 2 (4 подъезд) улица Октябрьская дом 14 (2 подъезд) - Ремонт металлической двери (снятие двери, приваривание петель, смазка петель, навешивание двери)	шт.	2	октябрь
12.	улица Октябрьская дом 14 (2 подъезд) Устройство бетонного крыльца	м2	2,6	октябрь

13.	улица Пионерская дома: 18, 20 Октябрьская дом 14 улица Маяковского дом 1 улица Первомайская дом 12 - очистка кровли и желобов от мусора и листьев	улица	м2	858	Выполняется в течение всего квартала
14.	улица Лесная дом 5 (2подъезд) улица Октябрьская дом 15 (1, 3, 4 подъезды) -смазать петли металлической двери		шт.	6	ноябрь
15.	улица Первомайская дом 14 квартира 11 - масляная окраска трубы ГВС Ø 32мм		м2	0,45	ноябрь
16.	улица Лесная дом 5 (2 подъезд, 7-й этаж) - ремонт дверцы эл.щитового ящика		шт.	1	ноябрь
17.	улица Лесная дом 5 -тамбур (2 подъезд, 2-я дверь) - замена дверной петли		шт.	1	ноябрь
18.	улица Лесная дом 3 (2 подъезд) улица Речная дом 19 (1подъезд) улица Пионерская дом 14 (3 подъезд)-укрепить почтовые ящики		секц. ящик.	3 18	ноябрь декабрь
19.	улица Первомайская дома: 5, 7, 11,12, 14,15, 16 улица Лесная дома: 3, 5, 6, 7, 9 улица Пионерская дома: 12, 14, 16 улица Октябрьская дома: 14, 15 улица Советская дом 2 улица Речная дом 19 - очистка козырьков и кровли от снега и льда		м2	19443,1	Выполняется в течение всего квартала
20.	улица Лесная дом 5 (2 подъезд, 1-я дверь) - ремонт металлической двери (приклеивание уплотнителя по h двери)		шт.	1	декабрь
21.	улица Первомайская дом 16 - открыть рамы на лестничных клетках с 1-го по 9-й этажи для окрашивания и закрыть окна после окрашивания		шт.	32	декабрь
22.	улица Первомайская дом 12 (4, 5 подъезды) - навесить новые почтовые ящики		секц. ящик	4 16	декабрь
23.	улица Маяковского дом 2 (3 подъезд) - очистка оконного отлива от снега		м2	0,2	декабрь
24.	улица Пионерская дом 20 квартира 26 - очистка мягкой кровли от снега вокруг вент. шахты		м2	4,5	декабрь
25.	улица Лесная дом 5 (3 подъезд) - установка дверной ручки		шт.	1	декабрь
26.	улица Пионерская дом 16 (5подъезд) - ремонт дверного полотна с использованием оргалита		шт.	1	декабрь
27.	улица Лесная дом 7 (2 подъезд) - ремонт дверного полотна с набивкой бруса и укрепление дверных петель		шт. шт.	1 2	декабрь
28.	улица Первомайская дом 5 улица Пионерская дома: 14, 16 - очистка кровли от снега и льда с а/м "Вышка"		м2	1200	декабрь
II. Текущий ремонт мест общего пользования					
I. Лестницы,балконы,крыльца (козырьки) над входами в подъезды,подвалы					
1.	улица Лесная дом 6 (1 подъезд) - ремонт деревянного крыльца со ступенями		шт. м ²	1 1,3	октябрь
II. Оконные и дверные заполнения					
1.	улица Октябрьская дом 15 (1, 2, 3, 4 подъезды) - ремонт деревянных оконных рам на лестничных клетках		шт.	4	октябрь
2.	улица Пионерская дом 14 (5 подъезд) - замена оконных форточек		шт.	2	октябрь
3.	улица Лесная дом 3 (1, 2, 3 подъезды) улица Лесная дом 5 (1, 2, 3 подъезды) улица Первомайская дом 11 (3 подъезд) - смена шпингалетов на оконных рамах	улица	шт.	15	ноябрь
4.	улица Первомайская дом16 -подвал улица Первомайская дом 12 -вх.дверь (4 подъезд) -укрепить дверную коробку и дверные петли саморезами		шт. шт.	1 4	ноябрь
5.	улица Пионерская дом 18-тамбур (1 подъезд) - ремонт пластиковый рамы с укреплением коробки		шт.	1	ноябрь
6.	улица Первомайская дом 12 (1, 5 подъезды) - укрепление оконной рамы саморезами перед чердачным помещением		шт.	2	ноябрь
7.	улица Первомайская дом 12 -тамбур (4 подъезд) - Большой ремонт дверного полотна со сменой брусков обвязки вертикальных и оргалита (0,4*0,5=1,2м2) Масляная окраска дверного полотна (2-я дверь - 2,0*1,3*к=2,4=6,2м2) Навешивание отремонтированной двери (2-х польная дверь)		шт. м2	1 6,2	ноябрь
III. Стены и фасады					
1.	улица Первомайская дом 10 (торец дома, бойлерная) - Кирпичная кладка стен (0,02 куб.м) и штукатурка стен (0,4 кв.м).		м ² м2	0,02 0,4	октябрь

2.	улица Первомайская дом 12 (между 4 и 5 подъездами, за домом) - ремонт штукатурки стен фасада	м ²	3,3	октябрь
3.	улица Маяковского дом 2 (4 подъезд) - Ремонт штукатурки стен дверного откоса	м ²	0,1	октябрь
4.	ул.Пионерская дом 16 (4,5подъезды) улица Пионерская дом 18 (2 подъезд) улица Пионерская дом 20 (1,2 подъезды) - ремонт штукатурки стен фасада, оконного откоса, стен балкона с а/м "Вышка"	м ²	0,6	ноябрь
IV. Внутренняя отделка				
1.	улица Лесная дом 3 квартира 121 Кирпичная кладка стен (0,023 куб.м) и штукатурка стен (0,65 кв.м). Облицовка стен плиткой б/у (0,65 кв.м) после устранения аварии по сантехнике	м3 м2 м2	0,023 0,65 0,65	октябрь
2.	улица Пионерская дом 20 -тамбур (1, 2 подъезды) - Расчистка стен, потолка от загрязнений от загрязнений (50,4 кв.м) Штукатурка стен (15,3кв.м) и потолка (6,9кв.м), Отрунтовка и шпатлевка: стен (40,0 кв.м) и потолка (10,4 кв.м) Окраска: стен (40,0 кв.м) и потолка (10,4 кв.м) водоземлемой краской с добавлением колера	м2 м2 м2 м2	50,4 22,2 50,4 50,4	октябрь
3.	улица Маяковского дом 1 квартира 24 (жилая комната-12,4м2) - Устройство каркаса для подвесного потолка (12,4м2) Устройство подвесного потолка из гипсокартона (12,4м2) Проклеивание швов потолка серпянкой (10п/м) Грунтовка потолка и стен за 2 раза (16,9м2) Шпатлевка стен и потолка за 2 раза (16,9м2) Водоземлемая окраска потолка и стен за 2 раза (16,9м2)	м2 м2 п/м м2 м2 м2	12,4 12,4 10,0 16,9 16,9 16,9	ноябрь
4.	улица Речная дом 19 квартира 114 - кирпичная кладка стен (0,012м3) и штукатурка стен(0,24м2) после устранения аварии по сантехнике Изготовление и установка смотрового окошка (1шт.- 0,65*0,4)	м ³ м ² шт.	0,012 0,24 1	ноябрь
5.	улица Первомайская дом 11 квартира 22 -цементирование пола в санузле после устранения аварии по сантехнике	м2	0,02	ноябрь
6.	улица Первомайская дом 5 - -подвал (арендаторы) - восстановление подвесного потолка после устранения аварии по электрике	м ²	2	ноябрь
7.	улица Первомайская дом 11 - лестничная клетка (3 подъезд) - штукатурно - малярные работы	м ² м2	0,5 40,2	ноябрь
8.	улица Октябрьская дом 15 квартира 32 (жилая комната-20,7 м2) - Удаление пятен протечки потолка -7м2 Грунтовка потолка за 2 раза Шпатлевка потолка за 2 раза Водоземлемая окраска потолка за 2 раза	м2 м2 м2 м2	7,0 7,0 7,0 7,0	декабрь
9.	улица Речная дом 19 - лестничная клетка (4 подъезд) - малярные работы	м2	8,5	декабрь
10.	улица Первомайская дом 16 - лестничная клетка и "карманы" (с 1-го по 9-й этажи) - штукатурно - малярные работы (панели -616м2, стены и потолок - известковая окраска - 190м2)	м2	806	декабрь ИП Крашенинина И.А.
11.	улица Лесная дом 5 - лестничная клетка - с 1-го по 9-й этажи (1 , 2, 3 подъезды) - штукатурно - малярные работы	м2		Не выполнено ООО "Стройдвор"
V. Крыши				
1. Ремонт шиферной кровли				
1.	улица Первомайская дом 12 (5 подъезд)	м ²	1, 2	ноябрь
2. Ремонт металлической кровли				
1.	улица Октябрьская дом 14 квартира 32 улица Пионерская дом 16 квартира 16 улица Октябрьская дом 15 квартира 32	м ²	10,5	ноябрь
2.	улица Октябрьская дом 14 (1, 2, 4 подъезды) -изготовление слуховых окон с жалюзи и установка	шт.	4	ноябрь декабрь
3.	улица Первомайская дома: 5, 11, 12 улица Пионерская дома: 12, 14, 16 улица Первомайская дом 7 улица Советская дом 2 - закрыть слуховые окна в чердачном помещении	шт.	20	Выполняется в течение всего квартала
4.	улица Пионерская дом 16 (2, 4 подъезды) - укрепить оконные петли на слуховых окнах в чердачном помещении	шт.	6	декабрь
5.	улица Лесная дом 3 (3 подъезд, торец дома) -частичный ремонт обрешетки под металлическую кровлю при спуске в подвал	м2	1	декабрь
VI. Система газоснабжения				
1.	улица Лесная дома: 6, 7 - заправка ГБУ сжиженным газом	шт.	15	ноябрь

2.	улица Пионерская дом 14 - очистка газовой трубы расположенной по стене фасада над кровлей магазина "Магнит" от снега	м	22	декабрь
VII. Вентиляция				
1.	улица Речная дом 19 (7, 8 подъезды) - закрыть верхнюю часть вент. шахты снаружи металлом и оргалитом с подвала	шт.	2	декабрь
2.	улица Первомайская дом 16 - ремонт штукатурки стен крыльца	м2	5,9	Выполнено 22.06.2012 года

САНТЕХНИКА

1.	улица Октябрьская дом 15 кв32- заменили батарею 7-секций в комнате поставили воздушник	шт	1	
2.	улица Речная дом 19 кв 69- заменили батарею 4-х секционную на кухне	шт	1	
3.	улица Речная дом 19 кв 123 заменили вентиль г/в на квартиру 15 мм	шт	1	
4.	улица Пионерская дом 12 кв-30 замена воздушника на 3-х батареях 15 мм	шт	3	
5.	улица Лесная дом 5кв.136 замена 4-х секционной батареи на кухне	шт	1	
6.	улица Первомайская дом 5 кв.42 замена 2-х батарей по 11секций в комнате	шт	2	
7.	улица Маяковского дом 2 замена задвижки 80 мм на отоплении	шт	1	
8	улица Речная дом 19 кв 114 замена стояка х/в 32 м м -2 м со сваркой	п/м	2	
9	улица Пионерская дом 16- подвал замена шаровых кранов на стояке отопления со сваркой 25 мм 15 мм -2 шт	шт	2	
10	улица Октябрьская дом 15 подвал замена шаровых кранов на стояке отопления со сваркой 25 мм -2шт,15 мм -2 шт	шт		
11	улица Маяковского дом 2 - подвал замена шаровых кранов на стояке отопления со сваркой 25-2 шт 20мм-2 шт	шт		
11	улица Речная 19 кв 115 замена вентиля х/в на квартиру 15 мм	шт	1	
12	улица Пионерская дом 14 замена уч-ка стояка 20 мм 1,5 п/м из кв 16 в кв.15 со сваркой	п/м	1,5	
13	улица Лесная дом3 кв.138 замена вентиля 2 шт 15 мм гор.и хол. Водоснабжения на кв.6	шт	1	
14	улица Первомайская дом 5 кв.30 замена батарей в комнату 10-секций	шт	1	
15	улица Лесная дом 7 замена задвижки 50 мм отопления в колодце	шт	1	
16	улица Маяковского дом 2 подвал замена шаровых кранов на стояке отопления со сваркой 20 мм-2 шт. 15 мм-2 шт	шт	4	
17	улица Пионерская дом 18 кв 86 замена уч-ка стояка отопления 20 мм-1,5 п/м со сваркой	п/м	1,5	
18	улица Пионерская дом 16 кв 14 замена вентиля х/в на кв. 15 мм-1 шт	шт	1	
19	улица Первомайская дом 12 кв.7 замена вентиля на батареи 15 мм-1 шт	шт	1	
20	улица Лесная дом 9 кв 10 замена стояка г/в 32 мм-2 п/м со сваркой	п/м	2	
21	улица Первомайская дом 16 кв 25 замена вентиля г/в на квартиру 15 мм	шт	1	
22	улица Маяковского дом 1-подвал замена задвижки 80 мм на отоплении	шт	1	
23	улица Первомайская дом 11 кв 42,44 замена стоя х/в 25 мм-6 п/м из подвала замена врезок на кв.установка вентиля 15 мм- 3 шт ,установка шарового крана на стояке 25 мм	п/м-шт		
24	улица Октябрьская дом 14 кв 24 замена 2-х вентиля 15 мм на батареях для спуска воздуха	шт	2	
25	улица Советская дом 2 кв 13 замена батарей в комнате 7 секций	шт	1	
26	улица Лесная дом3 103 замена батареи в комнате -7 секций	шт	1	
27	улица Лесная дом 9-5подъезд подвал замена участка трубы 32 мм-1 п/м со сваркой,врезка на спускник,установка вентиля 15 мм	п/м	1	
28	улица Лесная дом кв.86 замена вентиля г/в 15 мм	шт	1	
29	улица Лесная кв.62 замена вентиля на г/в и х/в 15 мм	шт	2	
30	улица первомайская дом 14 кв.39 замена вентиля х/в 15 мм	шт	1	
31	улица Лесная дом3 -3 под. Подвал замена труб горячей воды со сваркой 80мм 3 м/п:50 мм- м/п	м/п	6	
32	улица Лесная дом 9 -5 под. Подвал замена трубы г/в 50 мм-2 п/м со сваркой ,замена врезки на стояк,установка шаровых кранов 32 мм-1 шт.,40 мм-1 шт	шт	2	
33	улица Речная дом 19 -подвал замена уч-ка трубы г/в 32 -1,5 п/м со сваркой,врезки на спускник,установка шаровых кранов 32 мм-1 шт,15 мм-1 шт	шт	2	
34	улица Первомайская дом 12 кв.30 замена вентиля х/в 15 мм	шт	1	
35	улица Первомайская дом 11 кв.31 поставили вентиль 15 мм на батарею	шт	1	
36	улица Речная дом 19 кв.112 поставили вентиль 15 мм на батареи	шт	1	
37	улица Октябрьская дом 14 кв 7 поставили вентиль 15 мм на батареи	шт	1	
38	улица Лесная дом 9 кв 14 заменили вентиль г/в 15 мм	шт	1	
39	улица Первомайская дом 7 кв 14 поставили вентиль 15 мм на батареи	шт	1	
40	улица Первомайская дом 5 -4 подъезд л/кл. замена трубы отопления 15 мм с 3-го этажа до чердака	п/м	6	

41	улица Первомайская дом 5 -7 подъезд л/кл. замена 4-х секций у батареи на л/кл	шт	1	
42	улица Речная - мебельный магазин замена труб отопления 20 мм- 3 п/м со сваркой	п/м	3	
43	улица Советская дом 2 кв 45 замена батареи в комнате 10 секций замена пдводки 15 мм-3 м/п	п/м	3	
44	улица Лесная дом 3 кв.144 зменили вентиль г/в на кв 15 мм	шт	1	

